

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión)

PROGRAMA FORTALECE

Avance al mes de:

ABRIL

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA 2)

| DATOS GENERALES |  |                   | LOCALIZACIÓN   |             | INVERSIÓN TOTAL 2016 (PESOS) |                 | ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2016 (PESOS) |                 |         |           | METAS            |          | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | FECHAS           |            | AVANCE (%) |     |     |    |
|-----------------|--|-------------------|--|-------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------|---------|-----------|------------------|----------|-------------------------|------------------|------------|------------|-----|-----|----|
| META AN         | APERTURA PROGRAMÁTICA<br>(Programa (Descripción)<br>Subprograma (Descripción)) |                   | NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN   | MUNICIPIO   | LOCALIDAD O COLONIA          | AUTORIZADA      | EJERCIDA  | FEDERAL         | ESTATAL | MUNICIPAL | OTRO ESPECIFICAR | CANTIDAD |                         | UNIDAD DE MEDIDA | INICIO     | TERM       | FIS | FIN |    |
| 270             | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  | CANCHA            | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES   | COQUIMATLÁN | CAZUMBA                      | \$ 300,000.00   | \$0.00  | \$ 300,000.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           | 1        | OBRA                    | 1,200            | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 0%  | 0%  |    |
| 58              | INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BÁSICOS   | OTROS             | SUSTITUCIÓN DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE MANUEL ÁLVAREZ Y ANICETO CASTELLANOS                       | COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN                  | \$ 1,375,000.00 | \$0.00  | \$ 1,375,000.00 | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           | 1        | SISTEMA                 | 300              | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 0%  | 0%  |    |
| 270             | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  | TECHADO           | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TECHADO LÁMINA PINTRO  | COQUIMATLÁN | CAMICHINES                   | \$ 1,200,000.00 | \$0.00  | \$ 1,200,000.00 | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           | 1        | OBRA                    | 700              | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 0%  | 0%  |    |
| 182             | INFRAESTRUCTURA VIAL   | CALLES Y AVENIDAS | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE TORRES NÚÑEZ  | COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN                  | \$ 2,120,000.00 | \$0.00  | \$ 2,120,000.00 | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           | 1        | OBRA                    | 3,500            | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 0%  | 0%  |    |
| NA              | INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA   | OTROS             | BOCA TORMENTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MORELOS 20 NOVIEMBRE Y MORELOS                                 | COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN                  | \$ 575,000.00   | \$0.00  | \$ 575,000.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           | 1        | OBRA                    | 1,500            | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 0%  | 0%  |    |
| 182             | INFRAESTRUCTURA VIAL   | CALLES Y AVENIDAS | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR   | COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN                  | \$ 3,000,000.00 | \$0.00  | \$ 3,000,000.00 | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           | 1        | OBRA                    | 5,000            | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 0%  | 0%  |    |
| 182             | INFRAESTRUCTURA VIAL   | CALLES Y AVENIDAS | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL NORTE | COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN                  | \$ 3,000,000.00 | \$0.00  | \$ 3,000,000.00 | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           | 1        | OBRA                    | 5,000            | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 0%  | 0%  |    |
| 58              | INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BÁSICOS   | OTROS             | SUSTITUCIÓN DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE 12 DE OCTUBRE Y TORRES NÚÑEZ                               | COQUIMATLÁN | COQUIMATLÁN                  | \$ 1,300,000.00 | \$0.00  | \$ 1,300,000.00 | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           | 1        | OBRA                    | 5,000            | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 0%  | 0%  |    |
| 270             | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  | CANCHA            | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, UNIDAD DEPORTIVA SUR                                      | COQUIMATLÁN | LAS MORAS                    | \$ 300,000.00   | \$0.00  | \$ 300,000.00   | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           | 1        | OBRA                    | 1,300            | 01/06/2016 | 30/12/2016 | 0%  | 0%  |    |
|                 |  |                   |  |             |                              | \$13,170,000.00 | \$0.00  | \$13,170,000.00 | \$0.00  | \$0.00    | \$0.00           |          |                         |                  |            |            |     | 0%  | 0% |

LIC. RICARDO LÓPEZ SUÁREZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ELABORÓ

ING. JORGE ALEJANDRO MACÍAS  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
COQUIMATLAN, COL.  
2015-2018  
DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN

LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
COQUIMATLAN, COL.  
2015-2018  
PRESIDENCIA