

Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión)

PROGRAMA FORTALECE

Avance al mes de: FEBRERO

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA 2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL 2016 (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS 2016 (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	FECHAS		AVANCE (%)		
META PLAN	Programa (Descripción)	Subprograma (Descripción)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANTIDAD		UNIDAD DE MEDIDA	INICIO	TERM	FIS	FIN
270	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CANCHA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	COQUIMATLÁN	CAZUMBA	\$ 300,000.00	\$0.00	\$ 300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	1,200	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%
58	INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BÁSICOS	OTROS	SUSTITUCIÓN DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE MANUEL ÁLVAREZ Y ANICETO CASTELLANOS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 1,375,000.00	\$0.00	\$ 1,375,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	SISTEMA	300	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%
270	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	TECHADO	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA TECHADO LÁMINA PINTRO	COQUIMATLÁN	CAMICHINES	\$ 1,200,000.00	\$0.00	\$ 1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	700	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%
182	INFRAESTRUCTURA VIAL	CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN, CALLE TORRES NÚÑEZ	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 2,120,000.00	\$0.00	\$ 2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	3,500	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%
NA	INFRAESTRUCTURA HIDRAÚLICA	OTROS	BOCA TORMENTA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y MORELOS 20 NOVIEMBRE Y MORELOS	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 575,000.00	\$0.00	\$ 575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	1,500	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%
182	INFRAESTRUCTURA VIAL	CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL SUR	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 3,000,000.00	\$0.00	\$ 3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	5,000	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%
182	INFRAESTRUCTURA VIAL	CALLES Y AVENIDAS	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO Y ADOQUÍN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO CARRIL NORTE	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 3,000,000.00	\$0.00	\$ 3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	5,000	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%
58	INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS BÁSICOS	OTROS	SUSTITUCIÓN DRENAJE Y AGUA POTABLE, CALLE 12 DE OCTUBRE Y TORRES NÚÑEZ	COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	\$ 1,300,000.00	\$0.00	\$ 1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	5,000	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%
270	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CANCHA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER, UNIDAD DEPORTIVA SUR	COQUIMATLÁN	LAS MORAS	\$ 300,000.00	\$0.00	\$ 300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	OBRA	1,300	01/06/2016	30/12/2016	0%	0%
						\$13,170,000.00	\$0.00	\$13,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						0%	0%

LIC. RICARDO LÓPEZ SUÁREZ  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
ELABORÓ

ING. CARLOS POLANCO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
AUTORIZO



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
COQUIMATLAN, COL.  
2015-2018  
DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN

LIC. ORLANDO LINO CASTELLANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE  
COQUIMATLAN, COL.  
2015-2018  
PRESIDENCIA